

УТВЕРЖДАЮ

Глава муниципального района
имени Лазо

 А.И. Кох

" 04 " мая 2023 г.

План мероприятий ("дорожная карта")

капитального ремонта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 рабочего поселка Хор муниципального района имени Лазо Хабаровского края (МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор) в 2024-2025 годах в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.	Проведение капитального ремонта здания школы			
1.1	Конкурсные процедуры			
1.1.1	Внесение изменений в план-график	Директор МКУ «ЦБУ и ТО-МООУ» Наумова И.Г.	октябрь 2023	Изменения в план-график внесены
1.2.1	Объявление аукциона	Директор МКУ «ЦБУ и ТО-МООУ» Наумова И.Г.	Октябрь-ноябрь 2023	Аукцион проведён
1.3.1	Подписание контракта	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Декабрь 2023	Контракт со стороны заказчика и подрядчика подписан

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.2	Выполнение ремонтных работ			
1.2.1	Доставка материалов	Подрядная организация	Апрель-июнь 2024	Все необходимые строительные материалы для ремонта МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор поставлены
1.2.2	Демонтажные работы 1 этап	Подрядная организация	Июнь-декабрь 2024	Демонтажные работы выполнены
1.2.3	Проведение общестроительных работ	Подрядная организация	Июнь-декабрь 2024	Общестроительные работы завершены
1.2.4	Устройство систем вентиляции и отопления	Подрядная организация	Июнь-декабрь 2024	Работы по устройству систем вентиляции и отопления завершены
1.2.5	Устройство систем водоснабжения и водоотведения	Подрядная организация	Июнь-декабрь 2024	Работы по устройству систем водоснабжения и водоотведения завершены
1.2.6	Устройство системы электроснабжения	Подрядная организация	Июнь-декабрь 2024	Работы по устройству системы электроснабжения завершены
1.2.7	Устройство сети связи	Подрядная организация	Январь-июнь 2025	Работы по устройству сети связи завершены
1.2.8	Устройство системы пожарной эвакуации	Подрядная организация	Январь-июнь 2025	Работы по устройству системы пожарной эвакуации завершены
1.2.9	Обеспечение доступности для людей с ОВЗ	Подрядная организация	Январь-июнь 2025	Работы по обеспечению доступности для людей с ОВЗ завершены

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
1.2.10	Отделочные и облицовочные работы	Подрядная организация	Январь-июнь 2025	Работы по отделочным и облицовочным работам завершены
1.2.11	Контроль ремонтных работ	Управление образования, Ушапов Е.А., МКУ «ЦБУ и ТО-МООУ», Волчук А.А.	Апрель 2024-июнь 2025	Контроль за ходом ремонтных работ осуществлен
1.2.12	Приемка выполненных работ	Управление образования, директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь 2025	Пакет документов приёмки-сдачи работ по капитальному ремонту согласно контракту подписан
2.	Оснащение отремонтированного здания современными средствами обучения и воспитания			
2.1	Инвентаризация имеющегося оборудования	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Март 2024	Опись имеющегося оборудования составлена
2.2	Составление перечня необходимого оборудования	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Апрель 2024	Перечень необходимого оборудования составлен
2.3	Проведение аукциона на поставку мебели и оборудования	Директор МКУ «ЦБУ и ТО-МООУ» Наумова И.Г.	Октябрь 2024	Электронный аукцион на поставку мебели объявлен
2.4	Заключение контрактов	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Ноябрь-декабрь 2024	Контракты подписаны
2.5	Поставка оборудования и мебели	Поставщик, Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль-май 2025	Оборудование и мебель поставлены

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
2.6	Установка оборудования и мебели	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь-июль 2025	Оборудование и мебель установлены
2.7	Приведение здания школы в соответствие требованиям к антитеррористической защищенности	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь-август 2025	Здание требованиям антитеррористической защищенности приведено в соответствие
3.	Повышение квалификации (профессиональная переподготовка) учителей, осуществляющих образовательную деятельность в школе, представителей администрации и педагогических работников школы, принявших участие в реализации регионального проекта			
3.1	Курсовая подготовка педагогов по графику ХК ИРО	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И., Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	2024-2025	100% педагогов курсы повышения квалификации прошли
3.2	Обучение управленческой команды	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И., Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Май-июль 2025	100% состав администрации учреждения квалификацию повысил
3.3	Комфортная школа: основы проектирования образовательной среды в общеобразовательной организации	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	2023	100% членов школьной команды по организации капитального ремонта курсы прошли
3.4	Технологии формирования функциональной грамотности обучающихся	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль-май 2025	100 % педагогов курсы повышения квалификации прошли
3.5	Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль-август 2025	100% классных руководителей курсы повышения квалификации прошли
3.6	Реализация требований, обновленных ФГОС, НОО, ФГСО в работе учреждения	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И.,	Февраль-август	100% педагогов курсы повышения квалификации прошли

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
		Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	2025	
4.	Обновление учебников и учебных пособий			
4.1	Инвентаризация фонда учебной литературы	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И., Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль 2025	Учебники с истекшим сроком годности списаны
4.2	Формирование заказа учебной литературы	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И., Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль-март 2025	Заказ учебной литературы сформирован
4.3	Работа с издательствами на поставку литературы	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И.	Апрель - май 2025	Договоры на поставку учебников заключены
4.4	Поставка учебников	И.о. директора МКУ «ИМЦ» Егошина Г.И., Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь-июль 2025	Учебники согласно заказу поставлены
5.	Привлечение обучающихся, педагогических работников и родительской общественности к обсуждению и принятию согласованного решения по дизайнерским решениям помещений школы			
5.1	Совещание при директоре	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль 2023	Совещание по обсуждению плана капитального ремонта, дизайна школы проведено
5.2	Общешкольное родительское собрание	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Март 2023	Собрание по обсуждению плана капитального ремонта, дизайна школы проведено

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
5.3	Проведение конкурса на лучшее оформление школы	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Сентябрь-октябрь 2023	Конкурс проведён, лучшие работы выявлены
5.4	Выделение основных видов рекреаций в школе	Директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Ноябрь 2023	Образовательные зоны выделены
6.	Организация образовательной деятельности на период ремонта			
6.1	Заключение договора на право пользования помещениями МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	директор МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор Чегодаева Л.В., директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Февраль 2024	Договор заключен
6.2	Предоставление в лицензирующий орган заявления и прилагаемых к нему документов (копий документов) и сведений о внесении изменений в реестр лицензий в связи с изменением адреса места осуществления образовательной деятельности	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Март 2024	Необходимые документы в лицензирующий орган предоставлены
6.3	Получение лицензии МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор на осуществление образовательной деятельности в связи с изменением адреса	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Апрель 2024	Лицензия получена
6.4	Утверждение учебного плана МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор на 2024-2025 учебный год	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Май 2024	Учебный план утверждён
6.5	Составление расписания звонков, уроков и внеурочных занятий на 2024-2025 учебный год	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь 2024	Расписания составлены

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
6.6	Составление плана и схемы организации горячего питания обучающихся на 2024-2025 учебный год и согласование его с Роспотребнадзором	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь 2024	План организации горячего питания составлен, разрешение от Роспотребнадзора получено
6.7	Уведомление работников МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор об изменении условий труда	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь 2024	Согласия от работников школы на изменения условий труда получены
6.8	Разработка маршрутов школьных автобусов в связи с изменением адреса места осуществления образовательной деятельности	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Апрель-май 2024	Маршруты школьных автобусов разработаны
6.9	Согласование с ГИБДД маршрутов школьных автобусов в связи с изменением адреса места осуществления образовательной деятельности	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Июнь-июль 2024	Маршруты школьных автобусов с ГИБДД согласованы
6.10	Обучение учащихся МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор на территории МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	С 01.09.2024 по 31.08.2025	Образовательный процесс организован (во 2-ю смену)
7	Взаимодействие с общественностью			
7.1	Проведение заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор	Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Щекота Т.В., начальник Управления образования Виноградова А.Г., директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Сентябрь 2023	План капитального ремонта учреждения до членов Управляющего Совета доведён

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
7.2	Проведение родительских классных собраний	Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Щекота Т.В., начальник Управления образования Виноградова А.Г., директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Октябрь-ноябрь 2023	План капитального ремонта учреждения до родительской общественности доведён
7.3	Проведение общешкольного родительского собрания	Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Щекота Т.В., начальник Управления образования Виноградова А.Г., директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор Шипикова Е.Е.	Декабрь 2023	
8	Перенос пункта ГИА			
8.1.	Подготовка и направление информации в МОиН ХК о планируемом размещении пункта проведения экзаменов № 33 (далее – ППЭ 33) на базе МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	Управление образования, Черепанов Д.Г.	Июль 2023	Размещение ППЭ 33 на базе МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор с МОиН ХК согласовано
8.2.	Предоставление сведений о ППЭ 33 для формирования региональной информационной системы 2024 года (далее РИС–2024)	Управление образования, Черепанов Д.Г.	Декабрь 2023	Сведения о ППЭ 33 в РИС–2024 внесены

№ п/п	Наименование блока мероприятий/мероприятия	Ответственный исполнитель блока мероприятий/мероприятия	Срок исполнения	Результат
1	2	3	4	5
8.3.	Проведение работ по демонтажу оборудования системы видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ 33 в МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор	Специалисты ПАО «Ростелеком», директор МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор	Февраль 2024	Демонтаж оборудования системы видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ 33 в МБОУ СОШ № 3 р.п. Хор произведён
8.4.	Проведение работ по монтажу оборудования системы видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ 33 в МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	Специалисты ПАО «Ростелеком», директор МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	Февраль-март 2024	Монтаж оборудования системы видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ 33 МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор произведён
8.5.	Проведение пусконаладочных работ и введение в эксплуатацию системы видеонаблюдения в ППЭ 33 в МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	Специалисты ПАО «Ростелеком», директор МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор	Февраль-март 2024	Система видеонаблюдения в ППЭ 33 в МБОУ СОШ № 2 р.п. Хор в эксплуатацию введена

Начальник Управления образования



А.Г. Виноградова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
муниципального района
по социальным вопросам



Т.В. Щекота

Черепанов Дмитрий Георгиевич, 8 (42154) 21-2-32,
Ушанов Евгений Александрович, 8(42154) 24-3-46,
Матушкина Елена Геннадьевна, 8 (42154) 21-8-83,
Гамануха Ксения Сергеевна, 8 (42154) 21-2-68

